



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
27	Realizzazione alloggi E.S.D. da destinare a soggetti portatori di handicap	08/02	2014	1.232.892,21	Contributo Straip	In attesa trasmissione progetto esecutivo				Settore LL.PP.	AMATO	
28	Realizzazione fondo quartiere san Pio Incrociato via Ancona in Sesto Spirito	10/05	2014	200.000,00	Milieu Casa DD.PP. Posizione 0010162	Lavori condotti				Settore LL.PP.	ARBOREA	
29	PNRSI Sistema Controllo Centralizzato Traffico	10/05	2014	2.200.000,00	Civico Bilancio e finanziamento regionale	Lavori sospesi				POS TRAFFICO	SCARAMUZZI	
30	Adeguamento Sirene scudo Alzani, Adeguamento Antincendio scuola Principessa Pierrette, Adeguamento scudo Principessa Pierrette e Martini, Insegna di via Martini, Insegna di via Martini	04/02	2015	1.050.000,00	Trasferimento Regionale	Appalto chiuso	28/03/2019		1.500,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
31	FORNITURA FUTURO	15/01	2015	3.749.359,66	Trasferimento Regionale	Lavori in corso di esecuzione.				Settore LL.PP.	FASCHETTI	
32	Accordo Quadro per la fornitura di servizi per il Centro di Recupero e Cura per la Dipendenza da Alcol (C.R.C.A.) - Manifattura Tabacchi - 2° strada	15/01	2015	572.200,00 di cui 450.000,00 importo a base di gara (art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006) + 117.200,00 per somma a disposizione	Trasferimento Regionale	Approvazione 2° perizia suppletiva e di variante. Trasmissione da parte del RUP del progetto esecutivo.				Settore LL.PP.	FASCHETTI	
33	Lavori di ripristino e adeguamento alle norme di sicurezza impianti dell'intero comunale	05/02	2015	3.077.000,00	Contributo Regionale	Primo lotto con bando Secondo lotto concluso - in attesa di per stato finale				Settore LL.PP.	AMATO	
34	Realizzazione Polo polivalente regionale della Puglia presso la ex Caserma Rosarini CIP 39/118000/9001	10/05	2015	€ 9.095.874,64	Trasferimento regionale ANQ fondi CUP	Appalto chiuso	18/3/19			Settore LL.PP.	RANALDO	
35	Accordo quadro per lavori di messa in sicurezza, conferimento e trasporto smaltimento del cemento amianto tipo etero rinvenuto presso le scuole comunali con l'impiego di nuovo materiale. In sostituzione dell'ammontato rimesso. CUP 39/118000/3005 COE 0195142102	04/01	2016/2017	€ 147.283,00	Milieu Casa DD.PP. con posizione n. 6021026	Appalto in corso	42.736,00 €		650,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
36	Miglioramento funzionale e strutturale Laboratori Urbani presso autostrada via Crispi	05/02	2016	€ 150.000,00	Fondi Regione Puglia	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FASCHETTI	
37	Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione pedonale e delle utenze decise di via Argiro - Bari	10/05	2017	€ 750.000,00	€ 317.303,00, 205.000,00 (Pos. 6025537) e 237.697,00 (CUP 39/118000/2017/2015)	Lavori aggiudicati			385 €/mq	Settore LL.PP.		
38	Accordo quadro (benzina) per i lavori di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari (307/2015)	10/05	2017	1.260.274,63 €	Civico Bilancio	Appalto chiuso	16/11/2017		€ 7.759,00/impianto	POS TRAFFICO	ZONNO	
39	Accordo quadro lavori manutenzione non programmata impianti pubblici/Bari	10/05	2017	820.000,00	Civico Bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	SCARAMUZZI	
40	Lavori di realizzazione sistema di tele allarme antaggressione per sedi dei servizi socio educatori del Comune di Bari - CIG Z02727955E	08/01	2018	€ 26.558,26	Civico Bilancio Capofila 13333: Entrate derivanti dai contributi Piano Casa (autorizzazione degli enti)	Appalto chiuso	26/7/18		1,4/19	Settore LL.PP.	RANALDO	
41	Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione delle utenze decise della città di Bari (quartiere S. Nicola). CUP 39/118000/8804	10/05	2018	225.000,00	Civico Bilancio (prevoni per concessioni edilizie e relative autorizzazioni) e per la manutenzione ordinaria e straordinaria accertata di capitale di entrata 13320)	Lavori in esecuzione				Settore LL.PP.	ARBOREA	
42	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2017 - 2018 - CUP 39/118000/3007	10/05	2018	2.812.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
43	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2017 - 2018 - CUP 39/118000/3007	10/05	2018	3.873.500,00	PON METRO	Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione)				Settore LL.PP.	ARBOREA	
44	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2017 - 2018 - CUP 39/118000/5001	10/05	2018	2.645.000,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione)				Settore LL.PP.	TROTTA	
45	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2017 - 2018 - CUP 39/118000/9001	10/05	2018	3.623.000,00	PON METRO	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	TROTTA	
46	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 - annualità 2017 - 2018 - CUP 39/118000/9001	10/05	2018	2.437.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	SPERA	
47	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 - annualità 2017 - 2018 - CUP 39/118000/9001	10/05	2018	2.437.500,00	PON METRO	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	SPERA	
48	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	CUTRONE	
49	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	CUTRONE	
50	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
51	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
52	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
53	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
54	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
55	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
56	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
57	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
58	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
59	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
60	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
61	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
62	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
63	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
64	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
65	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
66	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
67	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
68	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
69	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
70	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2016 - 2018 - CUP 39/118000/2001	10/05	2018	2.312.500,00	Milieu	Stipulato primo contratto attuativo per la condizione dell'accordo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
71												
72	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 - annualità 2017 - 2018 - CUP 91911000070001	10.05	2018	2.312.500,00	PON METRO	Stipendio primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione) - 2017/2018				Settore LL.PP.	ARBOREA	
73												
74	Lavori di realizzazione di un mercato di sott'acqua compreso tra le vie Poletta, Viterbo e Antoseno al quartiere Jappa, dell'importo di € 3.450.000,00 CUP 91E1300360001	14.02	2018	3.450.000,00	Decreto di approvazione (Prot. n. 000251 del 26/05/2015, perfezionato con la sottoscrizione in data 12/11/2018) del beneficiario del finanziamento edilizio infrastrutturale S. Filippo Economico - US per gli Incirchi alle imprese ha approvato l'incarico (L. 30)	Appalto in corso	12/11/2018	17/09/2021	1.250,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
75	Realizzazione di una veduta con edifici (servizi) presso il Casale Duclotto, CUP 1 - al quartiere S. Paolo, per l'importo di € 770.000,00 CUP 91F815000110009	04.02	2018	770.000,00	Civico bilancio e credito del Fido del Credito Sportivo (570.000,00)	Appalto in corso	08/04/2019	30/09/2021	1.100,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
76	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento verde urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 1	01.01	2018	75.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHIETTI	
77	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento verde urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 2	01.01	2018	95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHIETTI	
78	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento verde urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 4	01.01	2018	95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHIETTI	
79	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento verde urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 1	01.05	2018	700.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	5/6/19	25/6/21		Settore LL.PP.	RANALDO	
80	Accordo quadro per Lavori di adeguamento normativo agli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	09.02	2018	2.701.417,38	Risorse comunali relative all'Assessorato S.1-POR Puglia 2014-2020	Atti di contabilità finale da approvare	11/03/2019	05/11/2020		Settore LL.PP.	CAMMARRUSTI	
81	Realizzazione Parco Urbano ex gasometro	09.02	2018 - 2019	2.050.000,00	Fondi ministeriali	condato	22/09/2021	13/01/2023	125 €/mq	Settore LL.PP.	SILVESTRI	
82	18038 - Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione via concio vaticano il - palazzina dei papi - via J.S. Kennedy - via Le Laurents - CUP 9601000000004	10.05	2018 /2019	520.000,00	Misto	Lavori condotti	14/10/2019	21/05/2021		Settore LL.PP.	AMATO	
83	Lavori di manutenzione delle di tipo eccezionale non ordinari e straordinari alle componenti degli impianti sportivi	06.01	2018 -2019	900.000,00	Misto	Appalto in corso				Settore LL.PP.	LOMORO	
84	Installazione di impianti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (servosce e elevatori in generale) e per la manutenzione degli impianti elevatori a servizio delle scuole di pertinenza comunale	01.05	2018 -2019	800.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso				Settore LL.PP.	RANALDO	
85	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori a servizio degli edifici di pertinenza comunale con destinazione non scolastica	01.05	2018 -2019	500.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso				Settore LL.PP.	RANALDO	
86	19024 Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, segnalamenti luminosi per la segnalazione di impianti tecnologici installati nel territorio della città di Bari	10.05	2018 /2019	1.275.000,00	Civico bilancio	Lavori condotti/approvata contabilità finale	28/02/2020	13/12/2020		Settore LL.PP.	AMATO	
87	L19023 Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva a piano e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione (monofase e trifase) della città di Bari	09.02	2018 -2019 -2020	900.000,00	Misto/civico bilancio	Lavori condotti/approvata contabilità finale	01/03/2017	?		Settore LL.PP.	AMATO	
88	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 1	10.05	2018- 2020	405.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	05/04/2019	10/09/2021	1,00 € /mq	POS TRAFFICO	URBANO	
89	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 2	10.05	2018- 2020	378.000,00	Civico bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	TROTTA	
90	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 3	10.05	2018- 2020	351.000,00	Civico bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	SPERA	
91	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 4	10.05	2018- 2020	335.000,00	Civico bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	CUTRONE	
92	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 5	10.05	2018- 2020	333.000,00	Civico bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	ARBOREA	
93	L 19000 Lavori di adeguamento settore Giuseppe Filippo	10.05	2019	250.000,00	Finanziato con le risorse stanziate per il Fato per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto Condoso	07/01/2020	20/07/2020		Settore LL.PP.	AMATO	
94	L 19007 Intervento di riqualificazione ed estensione Impianti Pubblici Illuminazione e videosorveglianza in otto stadi, in piazza, parchi, assi viari principali, ambiti urbani di quartiere (stadi: Giovinetti, Murgolo, S. Paolo, S. Giovanni, S. Maria, S. Vito, S. Andrea, S. Antonio)	10.05	2019	1.600.000,00	Finanziato con le risorse stanziate per il Fato per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto Condoso	18/12/2019	30/04/2021		Settore LL.PP.	AMATO	
95	L20068 Accordo Quadro - manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottoposti della Città di Bari	09.02	2019	122.000,00 (importo terzo contratto attuativo)	Civico bilancio	Lavori condotti	09/03/2022	23/12/2022		Settore LL.PP.	AMATO	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
96	75	01.05	2019	1.200.000,00	Avanzo di amministrazione	Lavori in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
97	76	14.02	2019	365.000,00	Oneri di urbanizzazione	Appalto chiuso	30/12/2019	11/07/2022		Settore LL.PP.	RANALDO	De - Vincolato L'importo è di 370.000 + Oneri 15000 (2 c.a.)
98	77	09.02	2019	1.175.000,00	PON Metro	Lavori in corso di esecuzione(PANCA STATO FINALE	10/06/2019	30/09/2021	53,41 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
99	78	01.05	2019	350.000,00	PON Metro	Lavori in corso				Settore LL.PP.	LORETO	
100	79	01.01	2019	850.000,00	Misuro	Lavori in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
101	80	01.01	2019	800.000,00	Misuro Cassa Depositi e Prestiti (88400)	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
102	81	10.05	2019	150.000,00	Contributo Città metropolitana di Bari	Lavori in corso di esecuzione	04/05/2020			Settore LL.PP.	AMATO	
103	82	10.05	2019	900.000,00	Contributo Città metropolitana di Bari	Appalto concluso	29/05/2020	25/05/2021		Settore LL.PP.	AMATO	
104	83	10.05	2019	300.000,00	Contributo Città metropolitana di Bari	Lavori in corso di esecuzione	28/07/2020			Settore LL.PP.	AMATO	
105	85	01.05	2019-2020	650.000,00	Fondi ministeriali	Appalto in corso	02/09/2019		300 €/mq	Settore LL.PP.	CHAVARELLA	
106	87	14.02	2020	€ 600.000,00	Oneri di urbanizzazione	Appalto in corso	16/06/2020	17/08/2021	1.233,23 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
107	88	10.05	2020	€ 1.500.000	Contributo Statale POC METRO per costruzione e manutenzione della rete idrica pubblica della Città di Bari	Lavori in corso	09/08/2023			Settore LL.PP.	AMATO	
108	89	08.01	2019	€ 1.200.000,00	Contributo Statale (05/2014) n. 25 maggio 2015 per l'Programma di riqualificazione urbana e sicurezza capoluoghi di provincia e delle città di base (CC-Bando 2016)	condoso	28/03/2019	01/06/2020	148 €/mq	Settore LL.PP.	SPECCHIO	
109	90	09.02	2018-2019	€ 200.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
110	91	06.01	2019-2020	€ 1.270.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	LOIMORO	
111	92	06.01	2020-2023	€ 1.200.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto chiuso	29/10/20	4/12/23		Settore LL.PP.	RANALDO	
112	93	06.01	2019 - 2020	€ 633.161,00	Ciclo bilanciato	Appalto chiuso	30/12/19	15/09/2021		Settore LL.PP.	RANALDO	
113	95	01.05	2019-2020	€ 700.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto chiuso	05/06/2019	26/09/2021		Settore LL.PP.	RANALDO	
114	96	01.01	2019	€ 95.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
115	97	01.01	2019	€ 950.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
116	98	01.01	2019	€ 95.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
117	99	01.01	2019	€ 95.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
118	100	01.01	2019	€ 95.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI	
119	101	06.01	2019	€ 145.000,00	Avanzo di amministrazione	Appalto chiuso	8/1/20	28/5/20		Settore LL.PP.	RANALDO	
120	102	01.05	2018-2020	€ 800.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto chiuso		27/12/21		Settore LL.PP.	RANALDO	appalto triennale
121	103	01.05	2019-2020	€ 500.000,00	Ciclo bilanciato	Appalto chiuso		1/6/21		Settore LL.PP.	RANALDO	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
122	106	10 05	2019	990958,84	Civico bilancio	Appalto chiuso	27/04/2021	13/12/2022	0,45 €/mq	POS TRAFFICO	URBANO	
123	107	10 05	2019	990972,22	Civico bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	TROTTA	
124	108	10 05	2019	185.462,22	Civico bilancio	Appalto chiuso	23/12/2021	30/05/2022		POS TRAFFICO	AMATO	
125												
126	110	10 05	2019	€ 500.000,00	Oneri di urbanizzazioni	Appalto chiuso	30/12/2019	18/10/2022		Settore LL.PP.	AMATO	
127	111	10 05	2019	€ 950.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Lavori condotti	24/06/2019	30/09/2020		Settore LL.PP.	AMATO	
128	112	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Lavori condotti	30/12/2019	09/05/2023		Settore LL.PP.	AMATO	
129	113	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Appalto in corso di esecuzione	31/12/2019			Settore LL.PP.	AMATO	
130	114	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Lavori condotti	30/12/2019	01/06/2022		Settore LL.PP.	AMATO	
131	115	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Lavori condotti	30/12/2019	29/12/2020		Settore LL.PP.	AMATO	
132	116	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Lavori condotti	30/12/2019	29/12/2020		Settore LL.PP.	AMATO	
133	117	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Ricerca stanziata per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari	Appalto aggiudicato - Lavori in corso di esecuzione	24/06/2021			Settore LL.PP.	AMATO	
134	118	10 05	2019	€ 250.000,00	Contributo in conto capitale erogato dalla ditta "Società di servizi" alla direzione generale per gli incentivi alle imprese del comparto 110 del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari ex art. 30 del Decreto-Legge 30 aprile 2013, n. 34, recante "Misure urgenti per la riduzione di specifiche situazioni di crisi delle imprese del comparto 110 del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitaniana di Bari" (Legge 28 giugno 2013, n. 58)	Lavori condotti	15/09/2020	06/09/2023		Settore LL.PP.	AMATO	
135	119	10 05	2019	€ 225.000,00	Civico bilancio (proventi per concessioni edilizie e relative urbanizzazioni prima e seconda accolta al Contratto di Quartiere 23/20)	Appalto aggiudicato				Settore LL.PP.	ARBOREA	
136	120	09 02	2019/2020	€ 999.500,00	Civico bilancio	Stipula contratto Attivato	20/01/2023			Settore LL.PP.	AMATO	
137	121	01 05	2019/2020	€ 1.113.000,00	Contributi del Piano casa ex art. 5, comma 3, L. n. 49/2009	Approvata contabilità finale per 1° anno				Settore LL.PP.	LOIMORO	
138	122	10 05	2019/2020	225.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso (sigillificato)				Settore LL.PP.	ARBOREA	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
141	L2007 Accordo quadro per lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione di viale Giuseppe Terracina, del centro Giuseppe Rossi e del records di viale Terracina con la strada 15 bis.	10 05	2020	250.000,00	Intervento finalizzato con contributo statale assegnato con decreto del capo del Dipartimento per gli Affari Regionali del 14 gennaio 2020.	Lavori condotti	15/09/2020	06/09/2023		Settore LL.PP.	AMATO	
142	CUP: P912006000001 – CIG: 0387754624											
143	L20012 Accordo quadro - manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, equipaggiamenti luminosi per il sistema di illuminazione degli edifici a LED (C.A.V.), impianti tecnologici finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria in attuazione dell'accordo quadro (anno 2021) CIG: 038407232E	10 05	2021	1.275.000,00	Ciclo bilancio	Lavori condotti	24/02/2021	31/01/2022		Settore LL.PP.	AMATO	
144												
145	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 1 Municipio 1 (AMND: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 294.000,00 (attualivo 1)	Ciclo bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione secondo quadro				Settore LL.PP.	ARBOREA	
146												
147	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica illuminazione e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 2 Municipio 2 (AMND: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 266.000,00 (attualivo 1)	Ciclo bilancio	Affiliati lavori primo attuativo				Settore LL.PP.	SPERA	
148												
149	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica illuminazione e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 3 Municipio 3 (AMND: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 259.000,00 (attualivo 1)	Ciclo bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione secondo quadro				Settore LL.PP.	CUTRONE	
150												
151	Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica illuminazione e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 5 Municipio 5 (AMND: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 259.000,00 (attualivo 1)	Ciclo bilancio	Affiliati lavori primo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA	
152												
153	L1940 Smart grid e connettività infrastrutturale di rete, ricerca a supporto del servizio pubblico di distribuzione elettrica e dei servizi di gestione integrata. Accordo quadro per la costruzione e manutenzione della rete metropolitana in fibra ottica e nella a servizio delle utenze della città di Bari – CIG: 0133061947	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziate per il Piano per lo Sviluppo della Smart City di Bari	Appalto concluso	06/12/2021	30/11/2023		Settore LL.PP.	AMATO	
154	Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli infissi esterni della scuola primaria marco polo per il comune di Bari – CIG: P961580005000A	402	2019	€ 265.000,00	Ciclo bilancio	Appalto chiuso	01/08/2021	31/12/2021	350,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
155	Individuazione di impianti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (servoscale e elevatori in genere) e per la manutenzione degli impianti elevatori a servizio delle scuole di pertinenza comunale	01 05	2021-2023	693.344,50	Ciclo bilancio	appalto in corso	1/1/22	31/12/2023		Settore LL.PP.	AMATO	
156	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori a servizio degli edifici di pertinenza comunale con destinazione non scolastica	01 05	2021-2023	289.237,00	Ciclo bilancio	Appalto chiuso	1/1/22	4/7/24	5,00463/Cad – 49 impianti	Settore LL.PP.	AMATO	
157	L20013 Lavori di equibalneazione delle fontane monumentali e ornamentali, fontane e bevitori della città di Bari dell'importo complessivo di Euro 900.000,00 per le annualità 2020 – 2022, che prevede in ordine alla modalità di scelta dell'operatore economico il ricorso a differente quadro, composto dagli anni di contratto in maniera e agli anni del settore LL.PP.	09 02	2020-2022	900.000,00	Ciclo bilancio	Affiliati a lavori per il 1° attuativo	28/04/2021			Settore LL.PP.	AMATO	
158	ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 2 ANNI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE INUTILIZZATE NELLE STRUTTURE PUBBLICHE 2019-2020 - CIG: 798355922C	06 01	2019-2020	400.000,00	Ciclo bilancio	Appalto chiuso	22/10/2020	30/05/2023		Settore LL.PP.	RANALDO	
159	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo ordinario, non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, di pertinenza comunale, con un massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 (CIG: P981500070004 – Lotto 1 CIG: 809193807E	04 02	2021	550.000,00	Ciclo bilancio	Appalto concluso	06/08/2020	20/04/2021	2,50 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
160	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo ordinario, non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, di pertinenza comunale, con un massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 (CIG: P981500070004 – Lotto 2 CIG: 809193807E	04 02	2021	550.000,00	Ciclo bilancio	1 contratto attuativo in corso	03/02/2021	02/02/2022	3,60 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
161	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo ordinario, non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, di pertinenza comunale, con un massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 (CIG: P981500070004 – Lotto 3 CIG: 809193807E	05 01	2021	100.000,00	Ciclo bilancio	4 contratti attuativi in corso	11/02/2021	14/04/2021	2,80 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
162	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo ordinario, non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, di pertinenza comunale, con un massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 (CIG: P981500070004 – Lotto 3 CIG: 809193807E	05 01	2021	450.000,00	Ciclo bilancio	5 contratti attuativi in corso	10/06/2021	09/06/2022	2,85 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
163	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo ordinario, non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, di pertinenza comunale, con un massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 (CIG: P981500070004 – Lotto 4 CIG: 809193807E	05 01	2020	160.000,00	Ciclo bilancio	Appalto concluso	03/08/2020	03/06/2021	2,65 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
164	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edili ed impiantistica di tipo ordinario, matera e rido gestiti dal Comune di Bari – 2 lotte 4.145 maximo dell'importo massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 cap. 358313000070004 – lotto 4.145	09 01	2020	100.000,00	Civico bilancio	4 contratto attuativo in corso	03/06/2021	02/10/2021	2,65 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
165	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edili ed impiantistica di tipo ordinario, matera e rido gestiti dal Comune di Bari – 2 lotte 4.145 maximo dell'importo massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 cap. 358313000070004 – lotto 4.145	09 01	2021	210.000,00	Civico bilancio	5 contratto attuativo in corso	06/07/2021	05/07/2022	2,65 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
166	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edili ed impiantistica di tipo ordinario, matera e rido gestiti dal Comune di Bari – 2 lotte 4.145 maximo dell'importo massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 cap. 358313000070004 – lotto 4.145	09 01	2020	100.000,00	Civico bilancio	Appalto concluso	03/03/2021	07/06/2021	2,55 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
167	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edili ed impiantistica di tipo ordinario, matera e rido gestiti dal Comune di Bari – 2 lotte 4.145 maximo dell'importo massimo stimato complessivo di € 63.160.000,00 cap. 358313000070004 – lotto 4.145	09 01	2021	110.000,00	Civico bilancio	5 contratto attuativo in corso	03/07/2021	02/07/2022	2,55 €	Settore LL.PP.	MURGOLO	
168	Lavori ex art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, di abbellimento area giochi, relativi all'affidamento di manutenzione delle aree poste su Via Cosenza e Via Martiri del Risorgimento, in Comune di Bari, CUP 358313000070004 – lotto 5.145	08 01	2020		Civico bilancio	condotto	25/02/2020	29/07/2020	230,00 €	Settore LL.PP.	SPECCHIO	
169	Lavori di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari 2020/2021, affidati nei vari Municipi della città di Bari CIG ZE1E774D2	01 01	2020	€ 11.019,08	Civico bilancio	Appalto chiuso e secondo biennio (garanzie)				SETTORE LL.PP.	LORETO	
170	Accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari 2020/2021, affidati nei vari Municipi della città di Bari CIG ZE1E774D2	10 05	2020	1.240.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	03/07/2020	14/06/2022	€ 7.561,00/impianto	POS TRAFFICO	ZONNO	
171	L20016 – Accordo quadro per i lavori di iniezione impiantistica pubblica di tipologia I presente sul territorio della città di Bari	10 05	2020	2.300.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	PASCETTA	
172	PR00012 – Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza delle segnalazioni stradali del territorio del Municipio 1 – Annullato	10 05	2021	93.952,20	Civico bilancio	Appalto chiuso	29/07/2021	27/09/2022	0,75 €/mq	POS TRAFFICO	URBANO	
173	PR00013 – Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza delle segnalazioni stradali del territorio del Municipio 2 – Annullato	10 05	2021	93.952,20	Civico bilancio	Appalto chiuso				POS TRAFFICO	TROTTA	
174	PR00011 – Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza delle segnalazioni stradali del territorio del Municipio 3 – Annullato	10 05	2021	93.952,20	Civico bilancio	Appalto chiuso				POS TRAFFICO	SPERA	
175	PR00014 – Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza delle segnalazioni stradali del territorio del Municipio 4 – Annullato	10 05	2021	93.952,20	Civico bilancio	Appalto chiuso				POS TRAFFICO	CUTRONE	
176	PR00015 – Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza delle segnalazioni stradali del territorio del Municipio 5 – Annullato	10 05	2021	93.952,20	Civico bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	ARBOREA	
177	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera per l'incremento e miglioramento dell'arredo urbano ed attrezzature ludiche e sportive – annullato 2020	09 02	2020	€ 130.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
178						Affidati lavori relativi al primo contratto attuativo						
179	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera per l'incremento e miglioramento dell'arredo urbano ed attrezzature ludiche e sportive – annullato 2020	01 05	2020	€ 130.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
180						Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo						
181	Accordo quadro dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	01 05	2020	€ 250.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	16/04/2020	16/04/2021		Settore LL.PP.	RANALDO	
182	Accordo quadro dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	01 05	2019	€ 350.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	05/06/2019	31/03/2020		Settore LL.PP.	RANALDO	
183	Accordo quadro dei lavori di manutenzione non programmata, degli impianti tecnologici a servizio degli impianti sportivi di pertinenza comunale	06 01	2020	€ 100.000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	03/07/2020	03/07/2021		Settore LL.PP.	RANALDO	
184	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio 1	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
185						Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo						
186	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio 2	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
187						Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo						
188	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio 3	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
189						Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo						
190	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio 4	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
191						Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo						
192	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio 5	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la condizione dell'accordo quadro					FASCIETTI	
193						Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
184	157	01.01	2020	€ 500,000,00	Civico bilancio	Appalto chiuso	23/11/2020	9/8/22		Settore LL.PP.	RANALDO	
						Individuo operatore economico per la consegna lavori						
185	168	06.01	2020	€ 150,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
186	169	01.05	2020	€ 500,000,00	Prato per Beni - Contratto ONL per il completamento della qualificazione area ex Caserma Rossini (quartiere Casassi)	Appalto applicativo in fase di consegna lavori				Settore LL.PP.	RANALDO	
187												
188	170	09.09	2021	€ 150,000,00	Appalti di lavoro biennale c.p.a. 4/2021/N/2021	Appalto in corso	28/02/2022		38,22 €/mq	Settore LL.PP.	LORETO	
189	171	01.05	2020	€ 180,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
190	172	01.05	2020	€ 180,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
191	173	01.05	2020	€ 180,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
192	174	01.05	2020	€ 280,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
193	175	01.05	2020	€ 180,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
194	176	01.05	2020	€ 180,000,00	Civico bilancio	Individuo operatore economico per la consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
195	177	01.05	2020	€ 150,000,00	Prato per Beni - Contratto ONL per il completamento della qualificazione area ex Caserma Rossini (quartiere Casassi)	Appalto applicativo in fase di consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
196	178	01.05	2020	€ 150,000,00	Prato per Beni - Contratto ONL per il completamento della qualificazione area ex Caserma Rossini (quartiere Casassi)	Appalto applicativo in fase di consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
197	179	06.01	2020	€ 1.000,000,00	Civico bilancio	Appalto applicativo in fase di consegna lavori				Settore LL.PP.	LOMORO	
198	181		2021	175,000,00 €	Civico bilancio	1° contratto attuativo in corso	25/11/2021	24/11/2022	7 €/mq	Settore Giardini	TRAVERSA	
199	182		2022	192,750,00 €	Civico bilancio	1° contratto attuativo in corso	28/03/2022	27/02/2023	7 €/mq	Settore Giardini	TRAVERSA	
200	183		2022	85,000,00 €	Civico bilancio	2° contratto attuativo in corso	17/03/2022	31/12/2022	11 €/mq	Settore Giardini	TRAVERSA	
201	184		2022	140,000,00 €	Civico bilancio	1° contratto attuativo in corso	24/03/2022	23/02/2023	5 €/mq	Settore Giardini	TRAVERSA	
202	187		2024	€ 3.160,038,41	Civico bilancio	Appalto in corso	10/04/2024		255,25 €	Settore Impianti Comunali ed aree Demaniali	SUVILLI	
203	188		2023	400,000,00 €	CIVICO BILANCIO	Appalto chiuso	21/07/2023	19/07/2024	19,05 €/mq	Settore Impianti Comunali ed Aree Demaniali	RACIOPPI	
204	189		2023	400,000,00 €	CIVICO BILANCIO	In corso di esecuzione - in corso di redazione stato finale	29/06/2023		666,67 €/mq	Settore Impianti Comunali ed Aree Demaniali	BELLO	
205	190		2024	200,000,00 €	CIVICO BILANCIO	In corso di esecuzione			333,34 €/mq	Settore Impianti Comunali ed Aree Demaniali	BELLO	
206	191		2023	600,000,00 €	CIVICO BILANCIO	In corso di esecuzione - in corso di redazione stato finale	18/05/2024		26,57 €/mq	Settore Impianti Comunali ed Aree Demaniali	RACIOPPI	
207	192		2022	16,000,000,00 €	Fondi MIT - PMR e 1.500,000,00 € + POC e 1.000,000,00 € - 3.000,000,00 €	Fondi MIT - PMR e 1.500,000,00 € + POC e 1.000,000,00 € - 3.000,000,00 €	03/02/2024			Settore Impianti Comunali ed Aree Demaniali	RANALDO	
208	193		2024	500,000,00 €	CIVICO BILANCIO	In corso di esecuzione	23/07/2025		23,85 €/mq	Settore Impianti Comunali ed Aree Demaniali	VANELLA	



A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
241	L2301F - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA FLUVALE E ADEGUAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE NEL MUNICIPIO 3 - AREA DEL PIANO PERIFERICO - 1, contratto ordinario	Missione 9, Programma 02	2024	1.500.000,00 €	in esecuzione	14/04/2025		1000,041	Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	
242	L2301L - ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI CURA TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ED AMPIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E PARCHI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BARI, ANNUALITÀ 2023-2024-2025-2 - contratto ordinario	Missione 9, Programma 02	2023	150.000,00 €	in esecuzione	23/07/2024			Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	
243	L2301L - ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI CURA TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ED AMPIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E PARCHI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BARI, ANNUALITÀ 2023-2024-2025-3 - contratto ordinario	Missione 9, Programma 02	2024	150.000,00 €	in esecuzione	14/04/2025			Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	
244	PIANIFICAZIONE E ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA FLUVALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI EGLE E CARDOMBA - ARBITRATO DI EGLE DEL CAIRO 1 - STRALCIO - 1, contratto ordinario	Missione 9, Programma 02	2022	2.500.000,00 €	in esecuzione	23/01/2023		2000,041	Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	
245	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E PARCHI NEI TERRITORI DELLA CITTÀ DI BARI, ANNUALITÀ 2023-2024-2025 - CUI 250085 - CIG 0305589F21	Missione 10, Programma 05	2023	500.000,00 €	in esecuzione	22/06/23			Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	
246	L2301L - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI CURA TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ED AMPIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E PARCHI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BARI, ANNUALITÀ 2023-2024-2025-1 - contratto ordinario	Programma 0502, Rel. II	2025	350.000,00 €	in esecuzione				Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	
247	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI CURA TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ED AMPIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DI GIARDINI E PARCHI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BARI, ANNUALITÀ 2023-2024-2025-2 - contratto ordinario	Missione 10, Programma 05	2023	500.000,00 €	Approvato chiuso	06/10/2023	0503925		Riparazione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	ZONNO	