

DETERMINA DIRIGENZIALE



COMUNE DI BARI

Registro Generale **DD 06108 / 2025**

Registro per Direzione **DD-10 00729 / 2025**

Data adozione **22/04/2025**

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.

SETTORE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Settore Lavori Pubblici e Servizi connessi

OGGETTO SUA03LP - L23013 APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHE" REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLAGGIO DEL LAVORATORE" SITA IN VIA VIRGINTINO - BARI - MUNICIPIO 3 - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP J95E22000040006 - CIG 9802298833

OPERATORE ECONOMICO: DE CICCIO SRL (P.IVA 04908700729)

1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

FIRMATARI

Nome	Ruolo	Data firma digitale
Amodio Annarita	Adottante	22/04/2025
Luciannatelli Pietro	Dirigente del Servizio	24/04/2025

	Finanziario	
--	-------------	--

RESPONSABILI

Nome	Ruolo	Data visto
Lacriola Mariangela	Responsabile del procedimento del Servizio Finanziario	23/04/2025

SUA03LP - L23013 APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHÉ' REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLAGGIO DEL LAVORATORE" SITA IN VIA VIRGINTINO - BARI - MUNICIPIO 3 - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP J95E22000040006 - CIG 9802298833

OPERATORE ECONOMICO: DE CICCIO SRL (P.IVA 04908700729)

1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE avv. Annarita Amodio

Visto l'organigramma e funzionigramma comunale approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 566 del 05/08/2022 e successive deliberazioni n. 1040 del 29/12/2022 e n. 244 del 06/04/2023;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 21/2023 del 24/05/2023 notificato con nota prot. n. 187460/2023 con cui l'Avv. Annarita Amodio è stata incaricata della Direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante - Contratti e Gestione LL.PP.;

Verificata, ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti quivi menzionati e che parimenti non sussiste alcuna posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 8, lett. c), del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n.214 del 05/04/2024, come rettificata con deliberazione G.C. n.228 del 09/04/2024;

Verificata, altresì, in capo al Responsabile Unico del Procedimento arch. Gaetano Murgolo, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall'art. 1 della legge n. 190/2012 e visto l'art. 8.c della sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 09.04.2024, giusta dichiarazione agli atti;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 25 Febbraio 2022 è stata autorizzata la candidatura dell'intervento di realizzazione della scuola di infanzia al Villaggio del Lavoratore "Falcone e Borsellino" sita in via Virgintino - Municipio 3 all'Avviso Pubblico di cui D.M. 2 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 -Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- con delibera di Giunta Comunale n. 442 del 22 Giugno 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione della scuola dell'infanzia al Villaggio del Lavoratore "Falcone e Borsellino" - Municipio 3 per l'importo complessivo di € 1.620.000,00, CUP J95E22000040006;
- l'opera in questione è inserita alla voce n. E06-98 (CUP: J95E22000040006 - CUI 201900600) del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POT) 2023/2025

ultimo vigente approvato con D.C.C. n. 2023/00011 e Bilancio approvato con D.C.C. 2023/00013 ed è finanziato con fondi PNRR Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

- a seguito di valutazioni positive, l'iter di ammissione al predetto avviso si è formalizzato con l'accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi e Sanzionatori sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito giusto protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.000 8889.26-01-2023 e il Comune di Bari, per un importo complessivo di € 1.620.000,00;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 10.02.2023 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023*", sono stati assegnati ulteriori somme pari al 10% dell'importo di cui al punto precedente, pari a € 162.000,00;
- con nota prot. n. 11093/2023 l'arch. Gaetano Murgolo è stato investito dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- con **determinazione dirigenziale n. 04246/2023 del 10/03/2023** è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, al RTP con sede in BITONTO (BA) alla Via PASQUALE CARBONARA n. 2, CAP 70032 - giusta dichiarazione del 28/02/2023 allegata alla nota prot. n. 79055/2023 - (composto da arch. M.G. Fioriello - capogruppo mandataria -, dalla dott.ssa geologa Angela Indiveri, dott. archeologo Michele Sicolo, ing. Luigi Saponari, periti industriali Giuseppe Masiello e Gabriele Martielli) - CIG 962762142F;
- con **deliberazione di Giunta comunale n. 368 del 04/05/2023** è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) inerente la Costruzione della scuola dell'infanzia al Villaggio del Lavoratore "Falcone e Borsellino" sita in via Virgintino - Municipio 3 - CUP: J95E22000040006 - CUI 201900600 - dell'importo complessivo di € 1.782.000,00;
- *giusta parere MIMS n.1115 del 30 novembre 2021, quale deroga all'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021, l'Amministrazione si è avvalsa della possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);*
- con **determinazione dirigenziale n. 07361/2023 (DD-10 01019 / 2023) del 04/05/2023** è stata adottata determina a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto integrato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché per la realizzazione della scuola dell'infanzia "Villaggio del lavoratore" - Municipio 3, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con **determinazione dirigenziale n. 10833/2023 (DD-10 01507/2023) del 12/07/2023**, dato atto che, come stabilito nella Determinazione ricognitiva n. 09664/2023 (DD-10 01318/2023) del 14.6.2023 relativa all'appalto per la realizzazione della scuola di infanzia "Villaggio del Lavoratore" - Municipio 3, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, la migliore offerta è risultata quella presentata dal concorrente DE CICCO S.R.L. (P.I. 04908700729), con sede in Bari (BA) alla Via B. Buozzi n. 49/A, il quale ha formulato il ribasso unico ponderato 28,987% sull'importo posto a base di gara, come da proposta di aggiudicazione del seggio di gara di cui al verbale del 23.05.2023 - CUP J95E22000040006 - CIG 9802298833, è stato il quadro economico rideterminato a seguito di gara e impegnata la somma complessiva di € 1.724.030,55, di cui € 1.218.481,47, inclusa IVA e oneri accessori, in favore dell'operatore economico, ferma restando l'adozione dei consequenziali provvedimenti all'esito della procedura di verifica dei requisiti, in itinere, nel seguente modo:
 - € 1.562.030,55 sul capitolo di spesa 235219, impegno 8335, bil. 2023, tit. 2, macr. 2. miss. 04, progr. 01, codice siope U.2.02.01.09.003, collegato al capitolo entrata 30119 PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e

servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- € 162.000,00 sul capitolo di spesa 235227, impegno 8337, bil. 2023, tit. 2, macr. 2. miss. 04, progr. 01, codice siope U.2.02.01.09.003, collegato al capitolo entrata 310123 PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- con **determinazione dirigenziale n. 16713 / 2023 (DD 10-02193/2023) del 23.10.2023** l'appalto integrato in questione è stato aggiudicato alla DE CICCIO S.R.L. (P.I. 04908700729), con sede in Bari (BA) alla Via B. Buozzi n. 49/A, che ha formulato il ribasso del 28,987% sull'importo posto a base di gara ed ha indicato per l'esecuzione dei servizi di progettazione il R.T.P. composto dall'Arch. Antonio Zavarella (C.F. e P.I. 01273900660) (mandatario) e da ABHINC-STUDIO PROGETTI S.T.P.R.L. (C.F. e P.I. 04698490614) (mandante) - CIG 9802298833
- con **determinazione dirigenziale n. 17387 / 2023 (DD 10-2329/2023) del 08/11/2023**, è stato approvato il quadro economico rideterminato post aggiudicazione e a seguito dell'annullamento delle assegnazioni di risorse a valere sul FOI pari ad € 162.000,00
- con **deliberazione di Giunta n. 924 del 17/11/2023** è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della scuola dell'infanzia “Villaggio del lavoratore” – Municipio 3, depositato con nota prot. n. 15/11/2023.0386095 presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi;
- con **determinazione dirigenziale n. 267/2023 (DD-10 03057 / 2023) del 28/12/2023** è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito della definitiva assegnazione delle risorse a valere sul F.O.I. pari ad € 162.000,00, rimesso con nota prot. n. 27/12/2023.0437482 nonché accertata la somma di € 162.000,00 sul capitolo 310123, acc. n. 4229, bil. 2023 e impegnata sul capitolo di spesa 235227, impegno 8337, bil. 2023, collegato al capitolo entrata 310123
- con **determinazione dirigenziale n. 20275 / 2023 (DD-10 02729 / 2023) del 11/12/2023**, è stata liquidata la fattura elettronica emessa dalla DE CICCIO S.R.L. (P.I. 04908700729) n. 01.000043 del 10/11/2023 relativa all'anticipazione contrattuale del 20% pari a € 219.641,60 più Iva al 10%, per un importo complessivo pari a € 241.605,76 iva inclusa
- in data 29.12.2023 è stato sottoscritto il contratto acclarato al prot. n. 439894 del 29.12.2023 giusto Rep. 38204 e registrato a Bari serie 1T numero 2710 del 19/01/2024
- l'operatore economico ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. KL2302548 del 28/11/2023 rilasciata dalla KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD ed inviata alla Ripartizione Servizio Finanziario con nota prot. n. 424597 del 14/12/2023 per l'emissione del buono di carico;

Dato atto che

- con **determinazione dirigenziale n. 17130/2024 del 31/10/2024, esecutiva il 05/11/2024**, è stata approvata la spesa di € 12.993,67 oltre iva al 10% per un totale di € 14.293,04 iva inclusa a titolo di compensazione dovuta all'impresa DE CICCIO S.R.L. (P.I. 04908700729), per effetto dell'Adeguamento Prezzi, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nonché l'art.1 co. 458 - “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI” - Legge di Bilancio 2023 L. n.197/2022 - nonché le modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30.12.2023) pubblicata in G.U. Serie Generale n. n. 303 del 30 dicembre 2023 - Serie generale, giusta nota del RUP, arch. G. Murgolo, prot. n. 17.10.2024/0356347;
- con il medesimo provvedimento la spesa approvata è stata impegnata al Capitolo S. 235227, Impegno 6940/1, Bilancio 2024, Titolo II, Programma 04 01, Missione 04,Macr 2, Codice SIOPE U.2.02.01.09.003 (rif. Cap. E. 310123, Acc. n. 1709, Bil. 2024);

Considerato che:

- con nota prot. n. 13/01/2025.0010829, il R.U.P., ha trasmesso la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) del D.lgs 50/2016 corredata degli elaborati di cui all'elenco allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- l'importo netto integrativo è pari ad € 96.654,99 oltre iva, finanziato alla voce B.4 "Opere di Varianti e Completamenti dell'opera comprensivi di IVA" del Quadro Economico Rimodulato con FOI approvato post-gara, e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 235219, impegno 5445, bil. 2024, codice siope U.2.02.01.09.003, collegato al capitolo entrata 30119;
- con la suddetta nota prot. n. 0010829/2025, il RUP ha trasmesso la relazione giustificativa dei maggiori lavori necessari, approvata e sottoscritta dallo stesso RUP, il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di perizia e lo schema di Atto di sottomissione perizia di variante;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 00254/2025 (DD-10 00035/2025) del 14/01/2025, immediatamente esecutiva, è stata, in linea tecnica,

- **approvata** la 1^ perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) e lett e) del D.lgs 50/2016 trasmessa con nota prot. n. 13/01/2025.0010829 unitamente alla relazione giustificativa dei maggiori lavori necessari, approvata e sottoscritta dal RUP;
- **approvati** lo schema atto di sottomissione e il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di perizia;
- **dato atto che** l'approvazione della perizia di variante di che trattasi è sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del Ministero;
- **demandato** a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno di spesa a seguito dell'autorizzazione ministeriale per l'utilizzo delle economie da ribasso;

Vista la nota prot. n. 08/04/2025.0127879 con cui il Direttore del Settore Immobili Comunali, ing. A. Toritto, e il RUP/PoEQ Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzione Immobili Comunali, arch. G. Murgolo, hanno chiesto l'adozione degli atti di competenza per l'assunzione degli impegni contabili delle somme di cui alla 1^ perizia di suppletiva e di variante come da quadri economici allegati alla medesima nota, rappresentando quanto segue:

" Si fa seguito alla nostra nota prot. n.10829 del 13.01.2025, con la quale si chiedeva a codesto ufficio amministrativo l'approvazione in linea tecnica della 1^Perizia Suppletiva e di Variante dell'opera in oggetto, al fine di caricare tutta la documentazione sul portale FUTURA del Ministero dell'Istruzione e del Merito, secondo quanto previsto dalla nota 148193 del 29/12/2023 dello stesso MIM.

In data 23.01.2025 questo ufficio, vista la DD 00254 del 14.01.2025 quale atto di approvazione in linea tecnica, ha provveduto a caricare sul predetto portale del Ministero, tutta la documentazione di rito, come da screenshot riportato di seguito (...).

In data 05.03.2025 il Supporto Tecnico PNRR del Ministero (dopo 41 giorni) ha comunicato alla email istituzionale di questa Ripartizione la rimessa in lavorazione della pratica adducendo delle motivazioni/rilievi.

In data 06.03.2025 questo ufficio con mail del sottoscritto, inoltrata anche a codesto ufficio per opportuna conoscenza, ha provveduto a riscontrare le motivazioni/rilievi del Supporto Tecnico PNRR.

Inoltre sempre in pari data si è provveduto a ricaricare sempre sul portale FUTURA tutta la documentazione come da seguente screenshot. (...)

In data 08.04.2025 da una visura del portale FUTURA, la pratica 3323 con CUP J95E22000040006, riconducibile all'opera in questione risulta ancora inevasa senza alcun parere espresso ufficialmente.

Per tutto quanto sopra, poiché:

- l'opera rientra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- a parere di questo ufficio le motivazione della variante sono tutte riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs n. 50/2026, art.7, comma 2-ter della legge 26 giugno 2022, n. 79, nonché art.

8 del DM 7 marzo 2018 n. 49;

- sono decorsi più di trenta giorni, ai sensi dell'art. 20 della legge n.241/1990, nonché il D.L. n. 76/2020 "decreto Semplificazioni";

configurandosi il **silenzio-assenso**, nonché nel rispetto delle TimeLine PNRR, voglia codesto ufficio approvare e impegnare le somme di cui alla 1^Perizia Suppletiva e di Variante come da Quadri Economici allegati alla presente."

Evidenziato che la scrivente Direzione, in data 11.04.2025, ha interessato il RUP in merito a eventuali indicazioni ministeriali sulla formazione del silenzio-assenso, per il decorso del termine di 30 giorni, nella definizione della procedura autorizzatoria alle perizie suppletive e di variante nell'ambito dell'intervento finanziato

Visti i riscontri del RUP, acquisiti al prot. n. 137787 e 137820 del 16.04.2025, con cui, in assenza di espresse delucidazioni ministeriali, è stato invocato, quale istituto di semplificazione amministrativa, il silenzio assenso nella conclusione della procedura autorizzatoria alle perizie suppletive e di variante

Preso atto della richiesta del RUP di cui alla nota prot. n. 08/04/2025.0127879 e del necessario rispetto delle TimeLine fissate dal PNRR

Preso atto, altresì, delle precisazioni di cui alle note prot. n. 137787 e 137820 del 16.04.2025

Considerato l'interesse pubblico primario al completamento dell'opera nel rispetto delle tempistiche poste dalle milestones nell'ambito del finanziamento ministeriale

Atteso che, giusta nota prot. n. 13/01/2025.0010829, l'importo netto integrativo è pari ad € 96.654,99 oltre iva, finanziato alla voce B.4 "Opere di Varianti e Completamenti dell'opera comprensivi di IVA" del Quadro Economico Rimodulato con FOI approvato post-gara con DD 267/2023 (DD-10 03057 / 2023) del 28/12/2023, e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 235219, impegno 4862/4, bil. 2025, tit. 2, macr. 2. miss. 04, progr. 01, codice siope U.2.02.01.09.003, collegato al capitolo entrata 30119 PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione degli atti di competenza richiesti dal RUP con nota prot. n. 08/04/2025.0127879

Accertato ai sensi del co. 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 che il pagamento derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza pubblica come declinati nei vigenti documenti di programmazione dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 03/06/2011, riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il punto 5. – Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa (sub. 5.1) dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 – che così testualmente dispone: "Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica";

Dato atto che:

1. l'accantonamento effettuato per le spesa da sostenere a titolo di incentivi per funzioni

tecniche (voce B.5 e del quadro economico di progetto) trova applicazione ex articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, fermo restando che la relativa liquidazione sarà subordinata all'effettivo espletamento di tali attività ed alla ricorrenza dei presupposti che ne legittimano la corresponsione;

2. detti incentivi saranno riconosciuti nel rispetto dei criteri e parametri stabili dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 599 del 20/09/2018 e dal regolamento approvato con il citato provvedimento

Dato atto che:

- è necessario acquisire il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento di cui alla presente determinazione, espressa dal Direttore della Ripartizione della Ragioneria, Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 co. 4 del D.Lgs n. 267/2000, ai fini della immediata esecutività della stessa;
- alla presente Determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la circolare del Segretario Generale relativa alle modalità di approvazione dei livelli di progettazione, delle varianti in corso d'opera, degli accordi quadro di cui alla disciplina prevista dal D.Lgs 50/2016

Visti

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163";
- il D. lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D. lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale, approvato con D.C.C. 21/12/2000 n. 226 e s.m.i.;
- il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 63 del 29/07/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità ed Economato, approvato con D.C.C. 19/07/2011 n. 60 e s.m.i.;
- il Regolamento organizzazione degli uffici e servizi e sistema integrato dei controlli interni, approvato con D.G.C. n. 145 del 25/03/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/00165 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 del Comune di Bari;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2025 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e relativo elenco annuale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/02/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e del Bilancio di previsione 2025/2027 del comune di Bari e relativi allegati redatto con gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 18/03/2025 di approvazione PEG 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 08/04/2025 di approvazione della variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

1) DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 00254/2025 (DD-10 00035/2025) del 14/01/2025 è stata approvata la 1^ perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) e lett e) del D.lgs 50/2016 trasmessa con nota prot. n. 13/01/2025.0010829 unitamente alla relazione giustificativa dei maggiori lavori necessari, approvata e sottoscritta dal RUP;

2) APPROVARE il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di perizia, rimesso con nota prot. n. 08/04/2025.0127879 e allegato quale parte integrante;

3) IMPEGNARE per effetto della perizia di variante di cui al precedente punto 1) in favore dell'operatore economico aggiudicatario DE CICCIO S.R.L. (P.I. 04908700729) il maggior importo di € 96.654,99 oltre iva, per un totale pari a € 106.320,49 al capitolo di spesa 235219, impegno 4862/4, bil. 2025, tit. 2, macr. 2. miss. 04, progr. 01, codice siope U.2.02.01.09.003, collegato al capitolo entrata 30119 PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

4) DEMANDARE l'attività di rendicontazione della spesa al Responsabile del Procedimento Arch. Gaetano Murgolo della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche - Settore Urbanizzazioni Secondarie - POS Scuole;

5) DEMANDARE l'attività di monitoraggio sull'avanzamento dell'intervento alla Ripartizione Programmazione Economica;

6) DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ex art 183 co. 7 D.Lgs 267/2000;

7) DISPORRE che il presente atto venga inviato, ad avvenuta esecutività, alla Segreteria Generale per la Raccolta e per l'affissione all'Albo Pretorio ai fini della conoscibilità dello stesso.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Annarita Amodio

ASPETTI CONTABILI SPESA												
N.	TIT.	ANNO BIL.	ANNO GEST.	CDC	CAP.	IMP.	SUB IMP.	MISS.	MACRO AGGR.	PROGR.	PDC	EURO
		2025			235219	4862	9				U.2.02.01.09.003	€ 106.320,49
												€ 106.320,49

BENEFICIARI		
BENEFICIARIO (Cognome Nome/Ragione Sociale)	PIVA/CF	IMPORTO
DE CICCO S.R.L.	04908700729	€ 96.654,99

VISTO REGOLARITÀ' CONTABILE PER COPERTURA FINANZIARIA	DATA	ESITO	TESTO
Fto digitalmente da Pietro Luciannatelli	24/04/2025	POSITIVO	VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA nel presupposto che il programma di spesa da attivare sia compatibile con i tassativi termini di aggiudicazione, milestone, target, ecc. previsti dalla specifica misura PNRR al fine di scongiurare tassativamente il definanziamento e con invito altresì ad assicurare il costante monitoraggio del finanziamento e della relativa riscossione utilizzando i riferimenti contabili presenti nell'allegata "Scheda entrata a destinazione vincolata".



COMUNE DI BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

Settore Immobili Comunali

- PoEQ Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzione Immobili Comunali

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

OGGETTO: **L23013** APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA DENOMINATA **"VILLAGGIO DEL LAVORATORE"** MUNICIPIO 3, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

CIG 9802298833 - CUP J95E22000040006

Richiesta approvazione e impegno 1^Perizia Suppletiva e di Variante

Determina di Aggiudicazione: DD-10 02193/2023 del 23/10/2023

Operatore Economico: DE CICCIO S.r.l. con sede in Bari alla Via Bruno Buozzi 49/a (P. I. 04908700729)

Contratto: del 29.12.2023 Rep. 38204, registrato a Bari Serie: 1T Numero: 2710 del 19/01/2024

Urgente PNRR



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Al **Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi**

-PoEQ Urbanizzazioni (dott.ssa Rita Monfreda)

- dott.ssa Rita Ardissonne

SEDE

Trasmessa a mezzo PEC

E, p.c.

All' Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - **Unità di missione interventi del PNRR**
pnrr@postacert.istruzione.it

Alla Ditta appaltatrice **DE CICCIO S.R.L.**
deciccosas@ticertifica.it

Al Direttore dei Lavori: **Arch. Maria Giuseppina Fioriello**
mariapia.fioriello3486@archiworldpec.it

Al Coordinatore della Sicurezza: **Geom. Pasquale Loiudice**
pasqualeloiudice@pec.buffetti.it

Al Collaudatore Statico e T.A. : **Ing. Giuseppe Perillo**
giuseppe.perillo6598@pec.ordingbari.it

Si fa seguito alla nostra nota prot. n.10829 del 13.01.2025, con la quale si chiedeva a codesto ufficio amministrativo l'approvazione in linea tecnica della 1^Perizia Suppletiva e di Variante dell'opera in oggetto, al fine di caricare tutta la documentazione sul portale FUTURA del Ministero dell'Istruzione e del Merito, secondo quanto previsto dalla nota 148193 del 29/12/2023 dello stesso MIM.

In **data 23.01.2025** questo ufficio, vista la DD 00254 del 14.01.2025 quale atto di approvazione in linea tecnica, ha provveduto a caricare sul predetto portale del Ministero, tutta la documentazione di rito, come da screenshot riportato di seguito.

Autorizzazione all'approvazione della 1^Perizia Suppletiva e di Variante in Corso d'Opera - modifica progetto ID: 3323 per il CUP J95E22000040006 - Scuola materna denominata VILLAGGIO

LAVORATORI

Da: "Arch. Gaetano Murgolo" <gmurgolo@comune.bari.it>

A: "Supporto Tecnico PNRR" <supportotecnico@istruzione.it>

Cc: "Claudio Lanzetta" <clanzetta@comune.bari.it> ; "A. Amadio" <a.amadio@comune.bari.it> ; "G. Iacovazzo" <giacovazzo@comune.bari.it> ; "Luca Vergine" <luca.vergine@edc-nuove.it> ; "Nicola Rotondo" <nicola.rotondo@edc-nuove.it> ; "A. Toritto" <atoritto@comune.bari.it> ; "Vito Leone Sindona" <vito.leone@comune.bari.it> ; "Maria Ardissonne" <maria.ardissonne@comune.bari.it>

Buongiorno a tutti,
al Supporto Tecnico PNRR del Ministero dell'Istruzione, si anticipa che, come da screenshot di seguito, sul portale FUTURA è stata caricata la documentazione relativa alla modifica contrattuale dell'opera in oggetto.
Per quanto sopra e al fine di evitare sospensioni dei lavori che possano influire sulle Timeline PNRR, chiedo cortesemente di voler rilasciare il parere/autorizzazione di competenza, per permettere a questa amministrazione di poter procedere nell'iter di conclusione della Perizia di Variante in questione (impegno di spesa, sottoscrizione dell'atto di Sottomissione, etc.).
Certo di Vs. positivo riscontro, distinti saluti
Arch. Gaetano Murgolo

AZIONI	ID	NUMERO RICHIESTA	CUP	TITOLO RICHIESTA	STATO RICHIESTA	DATA STATO	DOWNLOAD DOCUMENTO RICHIESTA	NOTA ILLUSTRATIVA
	3323	1	J95E22000040006	Modifica in corso dell'opera in oggetto	In attesa	10/01/2025 13:16		

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

- c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

- c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

- c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

c_a6662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.L

In merito al punto 4 che cita:

4. *Non è stata caricata a sistema la documentazione utile alla valutazione dell'istanza, mancanti: computo metrico di raffronto e relazione DL.*

Si comunica che per un mero errore di caricamento elaborati, sono stati allegati dei file non corrispondenti a quelli di rito richiesti. Pertanto si provvederà a caricare i seguenti elaborati che si anticipano con la presente:

- Relazione di Variante, vedi elaborato [V02_23025_E_GENEGRE2_R1_RellustGen_in variante](#)
- Computo Metrico di Raffronto, vedi elaborato [V15_23025_E_CMSCMECO_R1_Quadro Comparativo....."](#)

Inoltre sempre in pari data si è provveduto a ricaricare sempre sul portale FUTURA tutta la documentazione come da seguente screenshot.

J95E22000040006		Comune di Bari		M4C131: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia				
AZIONI	ID	NUMERO RICHIESTA	CUP	TIPO MODIFICA	STATO MODIFICA	DATA STATO	DOWNLOAD DOCUMENTO INOLTRO	NOTA ISTRUTTORIA
	3323	1	J95E22000040006	Modifica in corso d'opera/variante e compensazione prezzi	Iniziato	06/03/2025 17:45		

In **data 08.04.2025** da una visura del portale FUTURA, la pratica 3323 con CUP J95E22000040006, riconducibile all'opera in questione risulta ancora inevasa senza alcun parere espresso ufficialmente.

Per tutto quanto sopra, poiché:


- l'opera rientra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- a parere di questo ufficio le motivazioni della variante sono tutte riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs n. 50/2016, art.7, comma 2-ter della legge 26 giugno 2012, n. 79, nonché art. 8 del DM 7 marzo 2018 n. 49;
- sono decorsi più di trenta giorni, ai sensi dell'art. 20 della legge n.241/1990, nonché il D.L. n. 76/2020 "decreto Semplificazioni";

configurandosi il **silenzio-assenso**, nonché nel rispetto delle TimeLine PNRR, voglia codesto ufficio approvare e impegnare le somme di cui alla 1^ Perizia Suppletiva e di Variante come da Quadri Economici allegati alla presente.

Con l'occasione, distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP.
- Settore Immobili Comunali
Po.E.Q. - Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzioni
Arch. Gaetano Murgolo

Direttore di Settore
Ing. Antonio TORITTO






COMUNE DI BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

- Settore, Urbanizzazioni Secondarie
- P.O.S. Scuole

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



IMPORTO FINANZIATO GIUSTO ALLEGATO 1 DEL DECRETO MEF-RGS n.220 del 05/12/2023

Il Responsabile del Procedimento



Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP.
Settore Immobili Comunali
Po.E.Q. - Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzioni
Arch. Gaetano Murgolo

Bari 08/04/2025

QUADRO ECONOMICO - COMPARATIVO													
M4C1I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia													
Comune di Bari - J95E22000040006 - Scuola Materna "VILLAGGIO"													
VOCE	DESCRIZIONE	Q.E. PRE-GARA				Q.E. POST-GARA				Q.E. VARIANTE_01			
		IMPORTI TOTALI	DI CUI RRF	DA ALTRE FONTI	DI CUI FOI	IMPORTI TOTALI	DI CUI RRF	DA ALTRE FONTI	DI CUI FOI	IMPORTI TOTALI	DI CUI RRF	DA ALTRE FONTI	DI CUI FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO - al netto di Iva e/o Oneri -	€ 1.521.766,05				€ 1.521.766,05				€ 1.657.874,92			
A.0	Importo dei lavori comprensivi di manodopera e sicurezza	€ 1.434.566,05				€ 1.036.284,66				€ 1.132.939,66			
A.1	Importo dei lavori	€ 1.056.923,08	€ 960.839,16	€ -	€ 96.083,92	€ 750.552,78	€ 682.320,71	€ -	€ 68.232,07	€ 824.902,78	€ 749.911,62	€ -	€ 74.991,16
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 317.076,92	€ 288.251,75	€ -	€ 28.825,17	€ 225.165,83	€ 204.696,21	€ -	€ 20.469,62	€ 247.470,83	€ 224.973,48	€ -	€ 22.497,35
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.566,05	€ 55.060,05	€ -	€ 5.506,00	€ 60.566,05	€ 55.060,05	€ -	€ 5.506,00	€ 60.566,05	€ 55.060,05	€ -	€ 5.506,00
A.4	Servizi e forniture	€ 87.200,00	€ 79.272,73	€ -	€ 7.927,27	€ 61.923,34	€ 56.293,95	€ -	€ 5.629,39	€ 61.923,34	€ 56.293,95	€ -	€ 5.629,39
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	€ 1.521.766,05	€ 1.383.423,69	€ -	€ 138.342,36	€ 1.098.208,00	€ 998.370,92	€ -	€ 99.837,08	€ 1.194.863,00	€ 1.086.239,10	€ -	€ 108.623,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE												
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -												
B.1.1	Indagini/Analisi												
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni												
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	€ 45.688,40	€ 41.534,91	€ -	€ 4.153,49	€ 45.688,40	€ 41.534,91	€ -	€ 4.153,49	€ 176.282,19	€ 160.256,54	€ -	€ 16.025,65
B.1.2.2	Supporto al Rup (oneri fiscali compresi)	€ -	€ -	€ -		€ 17.246,54	€ 17.246,54	€ -		€ 17.246,54	€ 17.246,54	€ -	
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 45.688,40	€ 41.534,91	€ -	€ 4.153,49	€ 62.934,94	€ 58.781,45	€ -	€ 4.153,49	€ 193.528,73	€ 177.503,08	€ -	€ 16.025,65
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI												
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -		€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ -	
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3	IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI												
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 20.403,54	€ 20.403,54	€ -		€ 20.403,54	€ 20.403,54	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche calcolato sull'importo lordo dei lavori ed esclusa la quota del 20% per beni strumentali (Art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016)	€ 19.957,19	€ 18.142,90	€ -	€ 1.814,29	€ 19.957,19	€ 18.142,90	€ -	€ 1.814,29	€ 21.590,50	€ 19.627,73	€ -	€ 1.962,77
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	€ 500,00	€ 500,00	€ -		€ 500,00	€ 500,00	€ -		€ 500,00	€ 500,00	€ -	
B.3.11	Oneri di discarica	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.12	Pubblicità	€ 2.340,00	€ 2.340,00	€ -		€ 2.340,00	€ 2.340,00	€ -		€ 2.340,00	€ 2.340,00	€ -	
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.15	Spese legali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.3.16	Acquisto di beni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	€ 43.200,73	€ 41.386,44	€ -	€ 1.814,29	€ 57.200,73	€ 55.386,44	€ -	€ 1.814,29	€ 38.930,50	€ 36.967,73	€ -	€ 1.962,77
B.4	IVA/ONERI												
B.4.1	IVA 10% sui lavori (calcolata su A.0)*10%	€ 143.456,61	€ 130.415,10	€ -	€ 13.041,51	€ 103.628,47	€ 103.628,47	€ -	€ -	€ 113.293,97	€ 113.293,97	€ -	€ -
B.4.2	IVA 10% su servizi e forniture compreso INARCASSA= A.4*4% + (A.4 + INARCASSA A.4*4%)*10% (vedi parere n.53/2021 dell'Agenzia delle Entrate)	€ 12.556,80	€ 11.415,27	€ -	€ 1.141,53	€ 8.916,96	€ 8.106,33	€ -	€ 810,63	€ 8.916,96	€ 8.106,33	€ -	€ 810,63
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.4.4	Contributo INARCASSA su spese tecniche per incarichi esterni = B.1.2.1*4%	€ 1.827,54	€ 1.661,40	€ -	€ 166,14	€ 1.827,54	€ 1.661,40	€ -	€ 166,14	€ 7.051,29	€ 6.410,26	€ -	€ 641,03
B.4.5	IVA 22% su Spese tecniche per incarichi esterni = (B.1.2.1+B.4.4)*22%	€ 10.453,51	€ 9.503,19	€ -	€ 950,32	€ 10.453,51	€ 9.503,19	€ -	€ 950,32	€ 40.333,37	€ 36.666,70	€ -	€ 3.666,67
B.4.6	IVA residua	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 660,00	€ 660,00	€ -		€ 660,00	€ 660,00	€ -		€ 660,00	€ 660,00	€ -	
	TOTALE IVA/ONERI	€ 168.954,46	€ 153.654,96	€ -	€ 15.299,50	€ 125.486,48	€ 123.559,39	€ -	€ 1.927,09	€ 170.255,59	€ 165.137,26	€ -	€ 5.118,33
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€ 257.843,59	€ 236.576,31	€ -	€ 21.267,28	€ 245.622,15	€ 237.727,28	€ -	€ 7.894,87	€ 402.714,82	€ 379.608,07	€ -	€ 23.106,75
	TOTALE PARZIALE (A+B)	€ 1.779.609,64	€ 1.620.000,00	€ -	€ 159.609,64	€ 1.343.830,15	€ 1.236.098,20	€ -	€ 107.731,95	€ 1.597.577,82	€ 1.465.847,17	€ -	€ 131.730,65
D	IMPORTO RRF e FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO												
D.1.1	Importo RRF e FOI autorizzato ma non utilizzato	€ 2.390,36	€ -	€ -	€ 2.390,36	€ 438.169,85	€ 383.901,80	€ -	€ 54.268,05	€ 184.422,18	€ 154.152,83	€ -	€ 30.269,35
	TOTALE RRF e FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	€ 2.390,36	€ -	€ -	€ 2.390,36	€ 438.169,85	€ 383.901,80	€ -	€ 54.268,05	€ 184.422,18	€ 154.152,83	€ -	€ 30.269,35
	TOTALE PARZIALE (A+B+D)	€ 1.782.000,00	€ 1.620.000,00	€ -	€ 162.000,00	€ 1.782.000,00	€ 1.620.000,00	€ -	€ 162.000,00	€ 1.782.000,00	€ 1.620.000,00	€ -	€ 162.000,00
	TOTALE SAL_BIS PAGATI COMPRESO IVA al 10%						€ 14.293,04				€ 14.293,04		
	ECONOMIE DI GARA		€ 0,00				€ 438.169,85				€ 167.738,78		
	TOTALE GENERALE FINANZIATO		€ 1.782.000,00				€ 1.782.000,00				€ 1.782.000,00		





COMUNE DI BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

- Settore Urbanizzazioni Secondarie
- P.O.S. Scuole

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

DATA

QUADRO ECONOMICO rimodulato 1^PERIZIA _ SM VILLAGGIO

CUP: J95E22000040006

08/04/2025

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	Ribassi
A	LAVORI, SICUREZZA E SERVIZI AL LORDO	€ 1.657.874,92	
A.1	Lavori + 1^ perizia soggetti a Ribasso	€ 1.510.108,87	
A.2	a detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di gara	-€ 437.735,26	-28,987%
A.3	Costi per la sicurezza + 1^ perizia non soggetti a ribasso	€ 60.566,05	
A.4	SOMMANO LAVORI + SICUREZZA	€ 1.132.939,66	
A.5	Corrispettivo Progettazione Definitiva soggetta a ribasso	€ 30.750,00	
A.6	a detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di gara	-€ 8.913,50	-28,987%
A.7	Corrispettivo Progettazione Esecutiva soggetta a ribasso	€ 56.450,00	
A.8	a detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di gara	-€ 16.363,16	-28,987%
A.9	SOMMANO SERVIZI DI PROGETTAZIONE	€ 61.923,34	
A.10	IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE (LAVORI E PROGETTAZIONE)	€ 1.194.863,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su Lavori e Sicurezza (A.4) pari al 10%	€ 113.293,97	
B.2	INARCASSA 4% su corrispettivi professionali (A.9)	€ 2.476,93	
B.3	IVA 10% su corrispettivi professionali (A.9+B.2)	€ 6.440,03	
B.4	Opere di Varianti e Completamenti dell'opera comprensivi di IVA	€ -	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e D.G.M. n. 599/2018 su (A)	€ 21.590,47	
B.6	Corrispettivo professionale - comprensivo di INARCASSA e IVA - per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione PFTE, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo.	€ 223.666,84	
	<i>B.6.1 Imponibile Corrispettivi Professionali</i>		€ 176.282,19
	<i>B.6.2 INARCASSA 4% su B.6.1</i>		€ 7.051,88
	<i>B.6.3 IVA 22% su (B.6.1+ B.6.2)</i>		€ 40.333,27
B.7	Supporto al RUP - comprensivo di INARCASSA 4% e IVA 22%.	€ 17.246,54	
B.8	Altri costi comprensivi di IVA (Allacci, pareri, prove di laboratorio, etc.)	€ 15.000,00	
B.9	ACCANTONAMENTI - c.1 art. 106 D.Lgs 50/2016 - ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 commi 2 e 3 - L.197/2022 art.1 c.371 (compreso IVA e Accessori)	€ 147.706,96	€ 162.000,00
	<i>B.9.1 a detrarre SAL_BIS 2 impegnato e liquidato con DD.17130 del 05/11/2024 iva inclusa</i>	€ 14.293,04	
	<i>B.9.2 a detrarre SAL_BIS_ impegnato e liquidato con DD.____/2025 del ____/____/2025 iva inclusa</i>	€ -	
	<i>B.9.3 a detrarre SAL_BIS_ impegnato e liquidato con DD.____/2025 del ____/____/2025 iva inclusa</i>	€ -	
B.10	Pubblicità e Contributo ANAC comprensivo di IVA	€ 3.000,00	
B.11	Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di IVA	€ 22.422,22	
B.12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 587.137,00	
	ECONOMIE DI GARA IVA COMPRESA	€ -	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.782.000,00	
IMPORTO DI CUI AGLI ALLEGATI DEL DECRETO MEF-RGS n.220 del 05.12.2023			

Responsabile del Procedimento

OK € 1.782.000,00



COMUNE DI BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

- Settore Urbanizzazioni Secondarie

- Po.E.Q. - Scuole

Arch. Gaetano Murgolo

[Signature]

c_a662.Comune di Bari - Prot. 08/04/2025.0127879.U

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento